



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA DE IMÓVEL PÉ DA SERRA DE BARREIRAS	DATA : 02/06/2026	BDI : 25,58%		
DESCRIÇÃO:	REFORMA DE IMÓVEL SINISTRADO PELA ADULTORA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	PE DA SERRA DE BARREIRAS - ICAPUI/CE	CAERN	2026/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
		CAGEPA	2026/03 COM DESONERAÇÃO	-	-
		COMPESA	2024.2 COM DESONERAÇÃO	-	-
		ORSE	2026/03	111,51%	69,72%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SEINFRA/ANP	2026/05	-	-
		SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	QUINZENA 1	QUINZENA 2	QUINZENA 3	QUINZENA 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.078,22	100,00 %				100,00 %
			R\$ 2.078,22				R\$ 2.078,22
2	ESTRUTURA DE CONTEÇÃO/MURO DE ARRIMO	R\$ 29.036,30	25,00 %	50,00 %	25,00 %		100,00 %
			R\$ 7.259,08	R\$ 14.518,15	R\$ 7.259,07		R\$ 29.036,30
3	COBERTURA TELHADO	R\$ 1.290,15		25,00 %	50,00 %	25,00 %	100,00 %
				R\$ 322,54	R\$ 645,08	R\$ 322,53	R\$ 1.290,15
4	CALÇADA PASSEIO	R\$ 5.086,10			25,00 %	75,00 %	100,00 %
					R\$ 1.271,53	R\$ 3.814,57	R\$ 5.086,10
5	ESQUADRIA/PORTÃO	R\$ 1.986,23				100,00 %	100,00 %
						R\$ 1.986,23	R\$ 1.986,23
6	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 6.980,24	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 1.745,06	R\$ 1.745,06	R\$ 1.745,06	R\$ 1.745,06	R\$ 6.980,24
		R\$ 46.457,24	R\$ 11.082,36	R\$ 16.585,75	R\$ 10.920,74	R\$ 7.868,39	R\$ 46.457,24
			R\$ 11.082,36	R\$ 27.668,11	R\$ 38.588,85	R\$ 46.457,24	